橋梁点検結果一覧表（1/3）

整理番号	橋梁番号	橋梁名	位　置	路線名	緯　度	経　度	上部工形式	架設年次	橋長	幅員	点検結果　上段：前回の健全性　中段：今回の指標（健全性）　下段：今回の技術的な性能判定											備　考（今回点検の代表的変状）
											上部構造				下部構造		上下部接続部	フェールセーフ	伸縮装置	その他	橋りょう健全性	
											床版	主桁	横桁等	ﾎﾞｯｸｽ頂版	下部工	ﾎﾞｯｸｽ側壁						
001	371802242063-	大成開拓跨道橋	琴浦町大字八橋	大成開拓幹線	35.47278	133.65389	H形鋼橋	1976	17.1	5.8	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	－	Ⅱ	－	Ⅰ	－	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	橋台のひびわれ（補修済み）から部分的に錆汁が析出している。
											a(Ⅰ)	a(Ⅰ)	a(Ⅰ)	－	b(Ⅰ)	－	a(Ⅰ)	－	a(Ⅰ)	a(Ⅰ)	Ⅰ	
											A				A		A	－	A	－	Ⅰ	
002	371803573094D	龍ヶ崎橋（下り）	琴浦町大字三保	釛上野線	35.47972	133.68833	鋼I桁橋	1965	49.6	4.6	Ⅰ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅱ	－	Ⅱ	－	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	桁端部では著しい腐食により端補剛材が欠損している。 鋼製高欄には全体的な防食機能の劣化、支柱基部に腐食孔が生じている。
											a(Ⅰ)	c2(Ⅲ)	a(Ⅰ)	－	c1(Ⅱ)	－	c1(Ⅱ)	－	a(Ⅰ)	c2(Ⅲ)	Ⅲ	
											C				B		B	－	A	－	Ⅲ	
003	371803573094U	龍ヶ崎橋（上り）	琴浦町大字三保	釛上野線	35.47972	133.68778	鋼I桁橋	1983	50.5	6.5	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	－	Ⅱ	－	Ⅰ	－	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	伸縮装置から橋座への漏水が生じている。
											a(Ⅰ)	a(Ⅰ)	a(Ⅰ)	－	b(Ⅰ)	－	b(Ⅰ)	a(Ⅰ)	c1(Ⅱ)	b(Ⅰ)	Ⅰ	
											A				A		A	A	A	－	Ⅰ	
004	371803573095-	倉坂橋	琴浦町大字三保	釛上野線	35.48028	133.68611	鋼I桁橋	1983	20.8	8.2	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	－	Ⅰ	－	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	伸縮装置から橋座への漏水が生じている。 防護柵の上段ビームが腐食により破断している。
											b(Ⅰ)	a(Ⅰ)	a(Ⅰ)	－	a(Ⅰ)	－	b(Ⅰ)	－	c1(Ⅱ)	c2(Ⅲ)	Ⅰ	
											A				A		A	－	A	－	Ⅰ	
005	371803573096-	岩船大橋	琴浦町大字八橋	釛上野線	35.46917	133.65778	鋼I桁橋	1980	107.9	8.2	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	－	Ⅱ	－	Ⅰ	－	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	添接板付近のウェブには腐食孔、端支点部の垂直補剛材には腐食による板厚の減少が生じている。 鋼製高欄には上段ビームの腐食破断が観られる。
											a(Ⅰ)	c2(Ⅲ)	a(Ⅰ)	－	c1(Ⅱ)	－	c1(Ⅱ)	a(Ⅰ)	c1(Ⅱ)	c2(Ⅲ)	Ⅲ	
											C				B		B	A	A	－	Ⅲ	
006	371803573097-	岩本橋	琴浦町大字八橋	釛上野線	35.48500	133.65417	プレテンT桁橋		15.6	8	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅰ	－	Ⅰ	－	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	主桁において、横締め定着金具が露出しており定着金具には表面的な腐食が生じている。 路面には段差（25mm）、防護柵には笠木の腐食孔が観られる。
											a(Ⅰ)	c1(Ⅱ)	a(Ⅰ)	－	a(Ⅰ)	－	b(Ⅰ)	－	b(Ⅰ)	c2(Ⅲ)	Ⅱ	
											B				A		A	－	A	－	Ⅱ	
007	371803573098-	松ヶ丘橋	琴浦町大字松ケ谷	釛上野線	35.49417	133.64306	鋼I桁橋	1982	140.0	8.2	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	－	Ⅱ	－	Ⅰ	－	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	橋台、橋脚に亀甲状のひびわれ（最大幅1.0mm）、遊離石灰が生じている。 伸縮装置は止水機能がなく漏水を生じている。
											a(Ⅰ)	a(Ⅰ)	a(Ⅰ)	－	c1(Ⅱ)	－	a(Ⅰ)	a(Ⅰ)	c1(Ⅱ)	a(Ⅰ)	Ⅱ	
											A				B		A	A	A	－	Ⅱ	
008	371810661109-	成美橋（下り）	琴浦町大字出上～太一垣	立子大熊線	35.50000	133.62694	プレテンT桁橋	1982	80.1	4.7	Ⅰ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅱ	－	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	横締め定着部（ダイヤフラム）には大きな割れ（部分的に露出した定着具に腐食）が観られる。 伸縮装置のシールゴムが部分的に欠損し、下部への漏水が生じている。 橋台背面には路面沈下（40mm程度）が観られる。
											a(Ⅰ)	c1(Ⅱ)	c2(Ⅲ)	－	a(Ⅰ)	－	a(Ⅰ)	c1(Ⅱ)	c2(Ⅲ)	c2(Ⅲ)	Ⅲ	
											C				A		A	B	A	－	Ⅲ	
009	371810661109W	成美橋（上り）	琴浦町大字出上～太一垣	立子大熊線	35.50000	133.62694	ポステンT桁橋	1982	80.1	5.3	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅰ	－	Ⅲ	－	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	横締め定着部の後埋めコンクリートが剥離し、PC鋼材の先端が露出している。 鋼製支承全体に断面欠損を伴う著しい腐食が生じており、アンカーボルトのナットが欠損している。
											a(Ⅰ)	c2(Ⅲ)	c2(Ⅲ)	－	a(Ⅰ)	－	c2(Ⅲ)	c2(Ⅲ)	c2(Ⅲ)	c2(Ⅲ)	Ⅲ	
											C				A		C	B	A	－	Ⅲ	
010	371810661111W	中村橋	琴浦町大字中村	立子大熊線	35.47528	133.61944	プレテン中空床版橋	2006	17.7	3.58	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	－	Ⅰ	－	Ⅰ	－	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	遊間部に土砂詰りが観られ、橋座へ漏水（部分的）が生じている。
											－	a(Ⅰ)	－	－	a(Ⅰ)	－	a(Ⅰ)	－	b(Ⅰ)	a(Ⅰ)	Ⅰ	
											A				A		A	－	A	－	Ⅰ	
010	371810661111-	中村橋	琴浦町大字中村	立子大熊線	35.47528	133.61944	プレテン中空床版橋	1988	17.7	4.5	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	－	Ⅰ	－	Ⅰ	－	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	主桁間詰部（横締め部）に錆汁のような汚れ伴う局部的な遊離石灰が観られる。 地覆遊間部のシールゴム劣化により橋座へ漏水（部分的）が生じている。
											a(Ⅰ)	b(Ⅰ)	－	－	a(Ⅰ)	－	a(Ⅰ)	－	b(Ⅰ)	b(Ⅰ)	Ⅰ	
											A				A		A	－	A	－	Ⅰ	
011	371810661112-	本谷橋	琴浦町大字中村	立子大熊線	35.47056	133.61833	H形鋼橋	1966	17.2	4.1	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅱ	－	Ⅲ	－	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	主桁支点部において、下フランジおよび垂直補剛材に断面欠損を伴う著しい腐食が生じている。 支承は一部で上沓に断面減少を伴う著しい腐食が生じている。 路面に段差（54mm）が観られる。
											b(Ⅰ)	c2(Ⅲ)	a(Ⅰ)	－	b(Ⅰ)	－	c2(Ⅲ)	－	c1(Ⅱ)	c2(Ⅲ)	Ⅲ	
											C				A		C	－	A	－	Ⅲ	
012	371810666110-	今井手橋	琴浦町大字太一垣	立子大熊線	35.49861	133.62611	RC床版橋（その他）		5.0	10.5	Ⅰ			－	Ⅰ	－	Ⅰ	－	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	縦目地から漏水、遊離石灰が生じている。 橋台の竪壁には歪んだ水平ひびわれ（幅0.8mm）が観られる。
											－	b(Ⅰ)	－	－	b(Ⅰ)	－	a(Ⅰ)	－	a(Ⅰ)	b(Ⅰ)	Ⅰ	
											B				A		A	－	A	－	Ⅰ	
013	371810743117-	大徳谷橋	琴浦町大字中村	大徳谷1号線	35.48500	133.61861	鋼I桁橋	1973	19.3	4.7	Ⅰ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅰ	－	Ⅲ	－	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	主桁下フランジ添接板でボルト（F11T）の脱落（2/12=17%）が観られる。 支承に断面減少を伴う著しい腐食が生じている。 路面に段差（25mm）が観られる。
											a(Ⅰ)	c2(Ⅲ)	b(Ⅰ)	－	a(Ⅰ)	－	c2(Ⅲ)	－	c1(Ⅱ)	c1(Ⅱ)	Ⅲ	
											C				A		C	－	A	－	Ⅲ	

橋梁点検結果一覧表（2/3）

整理番号	橋梁番号	橋梁名	位　置	路線名	緯　度	経　度	上部工形式	架設年次	橋長	幅員	点検結果　上段：前回の健全性　中段：今回の指標（健全性）　下段：今回の技術的な性能判定											備　考（今回点検の代表的変状）
											上部構造				下部構造		上下部接続部	フェールセーフ	伸縮装置	その他	橋りょう健全性	
											床版	主桁	横桁等	ﾎﾞｯｸｽ頂版	下部工	ﾎﾞｯｸｽ側壁						
014	371811733135-	中村一号橋	琴浦町大字中村	山根線	35.47417	133.61972	H形鋼橋	1975	20.0	5.0	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	－	Ⅲ	－	Ⅲ	－	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	橋台胸壁には鉄筋露出が観られ、断面減少を伴う著しい腐食が生じている。 一部支承で著しい腐食、アンカーナットのゆるみ、ピンチプレートの設置不良が観られる。
											a(Ⅰ)	b(Ⅰ)	a(Ⅰ)	－	c1(Ⅱ)	－	c2(Ⅲ)	－	c1(Ⅱ)	c1(Ⅱ)	Ⅲ	
											A				B		C	－	A	－	Ⅲ	
015	371811733136-	中村2号橋	琴浦町大字中村	山根線	35.47250	133.61944	H形鋼橋	1975	17.6	5.0	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	－	Ⅰ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	一部の支承で局部的な腐食、アンカーナットのゆるみが観られる。 伸縮装置は止水機能がなく漏水を生じている。
											a(Ⅰ)	a(Ⅰ)	a(Ⅰ)	－	a(Ⅰ)	－	c2(Ⅲ)	－	c1(Ⅱ)	b(Ⅰ)	Ⅲ	
											A				A		C	－	A	－	Ⅲ	
016	371810473105-	長谷橋	琴浦町大字湯坂	中才線	35.50750	133.61278	プレテンT桁橋	1988	22.8	4.4	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅰ	－	Ⅰ	－	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	地覆遊間部のシール材が劣化しており橋座へ漏水（部分的）が生じている。 防護柵で広範囲な笠木の欠損が観られる。（前回点検から欠損範囲は拡大している）
											a(Ⅰ)	a(Ⅰ)	a(Ⅰ)	－	a(Ⅰ)	－	a(Ⅰ)	－	b(Ⅰ)	c2(Ⅲ)	Ⅰ	
											A				A		A	－	A	－	Ⅰ	
017	371810343103-	向原橋	琴浦町大字湯坂	向原線	35.50965	133.61987	2径間単純非合成鋼I桁橋	1969	35	3.6	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	－	Ⅰ	－	Ⅰ	－	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	デッキプレートの主桁接合部に局部的な腐食が観られる。 橋座拡幅部に局部的な水平方向のひびわれ（幅0.4mm）が観られる。
											b(Ⅰ)	b(Ⅰ)	b(Ⅰ)	－	b(Ⅰ)	－	a(Ⅰ)	－	a(Ⅰ)	m	Ⅰ	
											A				A		A	－	A	－	Ⅰ	
018	371810453104-	稲荷橋_筐津	琴浦町大字筐津	鉄羽線	35.51474	133.61162	単純ポステンPCT桁橋	1984	24.3	5.0	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	－	Ⅰ	－	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	ゴム支承に変形、亀裂が生じており、基面の鋼板に腐食が観られる。 パラペット背面には段差（最大70mm）、防護柵には支柱、笠木の腐食欠損が観られる。
											b(Ⅰ)	a(Ⅰ)	a(Ⅰ)	－	a(Ⅰ)	－	c1(Ⅱ)	－	b(Ⅰ)	c2(Ⅲ)	Ⅱ	
											A				A		B	－	A	－	Ⅱ	
019	371810533106-	宮前橋	琴浦町大字光	負上線	35.50361	133.61944	単純プレテンションT桁橋	1988	22.0	4.4	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	－	Ⅰ	－	Ⅰ	－	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	伸縮装置遊間ゴム材の劣化により下部工で漏水が観られる。 路面に段差（30mm程度）が観られる。
											a(Ⅰ)	a(Ⅰ)	a(Ⅰ)	－	a(Ⅰ)	－	a(Ⅰ)	－	b(Ⅰ)	c1(Ⅱ)	Ⅰ	
											A				A		A	－	A	－	Ⅰ	
020	371810723116-	中谷橋	琴浦町大字太一垣	中谷線	35.49833	133.62139	単純鋼H桁橋		20.5	3.1	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅰ	－	Ⅲ	－	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	デッキプレートの主桁上（狭隘部）や張り出し部で腐食が生じている。 桁端部付の上下フランジに著しい腐食が生じている。
											c1(Ⅱ)	c2(Ⅲ)	b(Ⅰ)	－	b(Ⅰ)	－	c2(Ⅲ)	－	c1(Ⅱ)	c1(Ⅱ)	Ⅲ	
											C				A		C	－	A	－	Ⅲ	
021	371810733115-	志古谷橋	琴浦町大字中村	志子谷線	35.49361	133.62222	単純鋼合成H桁橋	1971	20.5	4.4	Ⅰ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅰ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	主桁端部下フランジでは著しい腐食、垂直補剛材では腐食による断面欠損が生じている。 支承は全体的に腐食しており、特にアンカーナット、ピンチプレートの腐食が著しい。 伸縮装置は止水機能がなく漏水を生じている。
											b(Ⅰ)	c2(Ⅲ)	b(Ⅰ)	－	a(Ⅰ)	－	c2(Ⅲ)	－	c1(Ⅱ)	c2(Ⅲ)	Ⅲ	
											C				A		C	－	A	－	Ⅲ	
022	371810893123-	大門橋	琴浦町大字山川	以西小学校線	35.45750	133.62917	2径間単純I桁橋	1962	49.0	7.2	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅱ	－	Ⅱ	－	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	橋脚梁部の支承下部付近にうきが生じている。 枝桁部の支承には断面減少を伴う腐食、一部の沓座モルタルには欠損が生じている。 路面に段差（35mm程度）が観られる。
											a(Ⅰ)	b(Ⅰ)	b(Ⅰ)	－	c2(Ⅲ)	－	c1(Ⅱ)	－	c1(Ⅱ)	c1(Ⅱ)	Ⅲ	
											A				C		B	－	A	－	Ⅲ	
023	371810893123F	大門橋(歩)	琴浦町大字山川	以西小学校線	35.45750	133.62917	2径間単純H桁橋	1988	44.6	2.8	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅰ	－	Ⅱ	－	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	一部の支承において、防食機能の劣化が観られ、軽度な腐食を生じている。 路面に段差（25mm程度）が観られる。
											a(Ⅰ)	b(Ⅰ)	a(Ⅰ)	－	a(Ⅰ)	－	c1(Ⅱ)	－	a(Ⅰ)	c1(Ⅱ)	Ⅱ	
											A				A		B	－	A	－	Ⅱ	
024	371810953127-	岸ノ下橋	琴浦町大字山川	岸ノ下線	35.44306	133.61750	単純鋼合成H桁橋	1977	21.0	4.0	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅰ	－	Ⅱ	－	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	支承は全体に腐食が生じており、軽度な断面減少を伴っている。 伸縮装置は止水機能がなく漏水を生じている。
											a(Ⅰ)	b(Ⅰ)	b(Ⅰ)	－	a(Ⅰ)	－	c1(Ⅱ)	－	c1(Ⅱ)	b(Ⅰ)	Ⅱ	
											B				A		B	－	A	－	Ⅱ	
025	371810963128-	炭原橋	琴浦町大字山川	精進川線	35.44000	133.61639	単純鋼I桁橋	1993	21.6	5	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅰ	－	Ⅱ	－	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	主桁は耐候性鋼材であり、G1桁端部付近に広範囲な防食機能の劣化（安定錆の未形成）が観られる。 支承は全体的に軽微な腐食が生じている。 伸縮装置は止水機能がなく漏水を生じている。
											a(Ⅰ)	c1(Ⅱ)	a(Ⅰ)	－	a(Ⅰ)	－	c1(Ⅱ)	－	c1(Ⅱ)	a(Ⅰ)	Ⅱ	
											B				A		B	－	A	－	Ⅱ	
026	371811383131-	牧戸橋	琴浦町大字筐津	坂ノ上牧戸（1,2号）線	35.51976	133.61427	ポステンT桁橋	1994	31.4	4.7	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	－	Ⅰ	－	Ⅰ	－	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	横締めPC鋼材定着部（ダイヤフラム）にうき、軽微な鉄筋露出が観られる。 路面に段差（35mm程度）が観られる。
											a(Ⅰ)	a(Ⅰ)	b(Ⅰ)	－	a(Ⅰ)	－	a(Ⅰ)	－	b(Ⅰ)	c1(Ⅱ)	Ⅰ	
											A				A		A	－	A	－	Ⅰ	
027	371811658134-	山川木地橋	琴浦町大字山川	山川木地部落線	35.43348	133.61354	現場打ボックスカルバート	1969	4.5	4.4	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ		－	－	Ⅲ	Ⅰ	取付道路の路肩には欠損（深さ50cm程度）、路面には3cmの段差が観られる。
											－	－	－	a(Ⅰ)	－	a(Ⅰ)	－	－	－	c2(Ⅲ)	Ⅰ	
											A				A		A	－	－	－	Ⅰ	

橋梁点検結果一覧表（3/3）

整理番号	橋梁番号	橋梁名	位　置	路線名	緯　度	経　度	上部工形式	架設年次	橋長	幅員	点検結果　上段：前回の健全性　中段：今回の指標（健全性）　下段：今回の技術的な性能判定											備　考（今回点検の代表的変状）
											上部構造				下部構造		上下部接続部	フェールセーフ	伸縮装置	その他	橋りょう健全性	
											床版	主桁	横桁等	ﾎﾞｯｸｽ頂版	下部工	ﾎﾞｯｸｽ側壁						
028	371811942137-	安田橋	琴浦町大字赤碕	梅田選果場線	35.51250	133.61917	単純合成鋼I桁橋	1979	34.2	7.7	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅰ	－	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	主桁下フランジにおいて、断面欠損を伴う著しい腐食が局部的に発生している。 支承は全体的に表面的な腐食が生じており、一部断面減少を伴うものが観られる。
											a(Ⅰ)	c1(Ⅱ)	c1(Ⅱ)	－	b(Ⅰ)	－	c1(Ⅱ)	－	c1(Ⅱ)	c2(Ⅲ)	Ⅱ	
											B				A		B	－	A	－	Ⅱ	
029	371811942139-	稲荷橋_湯坂	琴浦町大字湯坂	梅田選果場線	35.51611	133.61222	単純鋼H桁橋	1966	20.8	4.7	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅰ	－	Ⅱ	－	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	A1橋台主桁端部では垂直補剛材に腐食による断面欠損が観られる。 A2橋台支承で上沓に著しい腐食が観られる。 遊間部からの漏水により、橋座面に滞水が生じている。
											b(Ⅰ)	c2(Ⅲ)	b(Ⅰ)	－	a(Ⅰ)	－	c1(Ⅱ)	－	c1(Ⅱ)	c1(Ⅱ)	Ⅲ	
											C				A		B	－	A	－	Ⅲ	
030	371811942139f	稲荷橋_湯坂(歩)	琴浦町大字湯坂	梅田選果場線	35.51611	133.61222	単純鋼H桁橋	1983	20.8	1.7	Ⅰ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅰ	－	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	主桁下フランジに腐食が生じており、特にA1橋台側の端部に著しい腐食による断面減少が観られる。 支承アンカーボルトの固定ナットに腐食が生じている。 遊間部からの漏水により、橋座面に滞水が生じている。 ガードパイプに腐食、ぐらつきが生じている。
											b(Ⅰ)	c2(Ⅲ)	b(Ⅰ)	－	a(Ⅰ)	－	c1(Ⅱ)	－	c1(Ⅱ)	c2(Ⅲ)	Ⅲ	
											C				A		B	－	A	－	Ⅲ	
031	371812483146-	精進川新道橋	琴浦町大字山川	精進川新道線	35.43083	133.61111	単純鋼合成I桁橋	1993	38.0	5.2	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅰ	－	Ⅱ	－	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	支承に表面的な腐食が生じている。 伸縮装置の止水ゴムが損傷し、橋座面に滞水が生じている。
											a(Ⅰ)	b(Ⅰ)	a(Ⅰ)	－	a(Ⅰ)	－	c1(Ⅱ)	－	c1(Ⅱ)	m	Ⅱ	
											A				A		B	－	A	－	Ⅱ	
032	371812493147-	ススケ畑2号橋	琴浦町大字山川	ススケ畑支線	35.43417	133.61361	単純鋼合成H桁橋	1989	24.5	6.5	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅰ	－	Ⅱ	－	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	中間床版に2方向のひびわれ(幅0.2mm程度)と遊離石灰を伴う橋軸直角方向のひびわれが生じている。 G3桁の支承（耐候性鋼材）において著しい腐食が観られる。 伸縮装置は止水機能がなく漏水を生じている。
											b(Ⅰ)	b(Ⅰ)	a(Ⅰ)	－	a(Ⅰ)	－	c1(Ⅱ)	－	c1(Ⅱ)	b(Ⅰ)	Ⅱ	
											B				A		B	－	A	－	Ⅱ	
033	371802362170-	笠見橋	琴浦町大字笠見	笠見小学校線	35.50111	133.67778	プレテン中空床版	2005	16.2	6.2		Ⅰ	Ⅰ	－	Ⅰ	－	Ⅰ	－	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	A1橋台側の排水管取付け部の間詰コンクリートに遊離石灰が観られる。
											－	a(Ⅰ)	－	－	a(Ⅰ)	－	a(Ⅰ)	－	a(Ⅰ)	a(Ⅰ)	Ⅰ	
											A				A		A	－	A	－	Ⅰ	

健全性Ⅰ	11
健全性Ⅱ	9
健全性Ⅲ	13
健全性Ⅳ	0
合計	33